

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR

Município de Aratiba

APELIDO EMPREENDIMENTO

Reforma do Ginásio Municipal de Esportes

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	30 DIAS		60 DIAS	
1	Reforma no Ginásio Municipal de Esportes	R\$ 248.025,91	% Período:	82,93%		17,07%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 712,20	% Período:	R\$ 712,20	100%	-	-
1.2.	REMOÇÕES	R\$ 4.626,44	% Período:	R\$ 4.626,44	100%	-	-
1.3.	TELHAMENTO	R\$ 200.341,98	% Período:	R\$ 200.341,98	100%	-	-
1.4.	LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA -	R\$ 9.957,63	% Período:	-	-	R\$ 9.957,63	100%
1.5.	PINTURA EXTERNA - GINÁSIO E SALA FRENTE	R\$ 13.758,09	% Período:	-	-	R\$ 13.758,09	100%
1.6.	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 6.653,22	% Período:	-	-	R\$ 6.653,22	100%
1.7.	FORRO DRYWALL - SALA FRENTE	R\$ 11.758,91	% Período:	-	-	R\$ 11.758,91	100%
1.8.	LUMINÁRIAS - SALA FRENTE	R\$ 217,44	% Período:	-	-	R\$ 217,44	100%
TOTAL PARCIAL				R\$ 205.680,62	82,93%	R\$ 42.345,29	17,07%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 205.680,62	82,93%	R\$ 248.025,91	100,00%