



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA MUNICIPAL ACESSO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA MUNICIPAL ACESSO E RUAS DA L
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSO A I	682.697,42	% Período:	2,91%	13,21%	78,39%	5,49%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.598,27	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	8.276,20	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	90.189,81	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	535.143,11	% Período:			100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.739,42	% Período:				100,00%								
1.6.	DIVERSOS	25.750,61	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 682.697,42			%:	2,91%	13,21%	78,39%	5,49%								
	Período:	Repasse:		10.299,93	46.740,78	277.337,43	19.429,17								
		Contrapartida:		9.574,54	43.449,03	257.805,68	18.060,86								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:			19.874,47	90.189,81	535.143,11	37.490,03							
	Acumulado:	%:		2,91%	16,12%	94,51%	100,00%								
		Repasse:		10.299,93	57.040,71	334.378,14	353.807,31								
		Contrapartida:		9.574,54	53.023,57	310.829,25	328.890,11								
		Outros:		-	-	-	-								
	Investimento:			19.874,47	110.064,28	645.207,39	682.697,42								

ARATIBA/RS

Local

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: RS 123.168-D

ART/RR: 11186953