

| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO | | | | | |
| | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | |
| SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 3.699,19 | 33% | R\$ 3.699,19 | 33% | R\$ 3.811,29 | 34% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.497,59 | 100% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% |
| PAREDES E DIVISÓRIAS | R\$ 92.586,83 | 60% | R\$ 61.724,56 | 40% | R\$ - | 0% |
| FORRO | R\$ - | 0% | R\$ 28.243,90 | 100% | R\$ - | 0% |
| REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | R\$ - | 0% | R\$ 54.689,75 | 70% | R\$ 23.438,47 | 30% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 13.090,18 | 20% | R\$ 32.725,44 | 50% | R\$ 19.635,26 | 30% |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 36.850,51 | 60% | R\$ 18.425,25 | 30% | R\$ 6.141,75 | 10% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ - | 0% | R\$ 21.434,60 | 70% | R\$ 9.186,26 | 30% |
| TORRE DA CAIXA D'ÁGUA | R\$ 37.131,55 | 50% | R\$ 37.131,55 | 50% | R\$ - | 0% |
| INSTALAÇÕES DE GAS | R\$ - | 0% | R\$ 864,62 | 100% | R\$ - | 0% |
| PINTURA | R\$ - | 0% | R\$ 11.145,29 | 20% | R\$ 44.581,18 | 80% |
| BANCADAS E DIVISÓRIAS | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ 43.866,97 | 100% |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ - | 0% | R\$ 2.871,64 | 100% | R\$ - | 0% |
| PORTAS, JANELAS, PORTAO E FECHAMENTO EM ACM | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ 131.583,19 | 100% |
| TOTAL PARCIAL | R\$ 184.855,85 | 24,98% | R\$ 272.955,80 | 36,88% | R\$ 282.244,37 | 38,14% |
| TOTAL ACUMULADO | R\$ 184.855,85 | 24,98% | R\$ 457.811,64 | 61,86% | R\$ 740.056,01 | 100,0% |

GIAN CARLOS CARDOZO
Engenheiro Civil CREA/RS 226.467