

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA-RS

PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE ARRUAMENTO RS-420

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	FUNDAÇÕES EM CONCRETO, CAIXAS DE PASSAGENS E ESTRUTURA DOS POSTES	10,00%	R\$ 21.853,66	10%	R\$ 21.853,66	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÃO DOS POSTES	25,00%	R\$ 54.634,14	10%	R\$ 21.853,66	15%	R\$ 32.780,48	0%	R\$ 0,00
3	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA E LANÇAMENTO DOS CABOS	30,00%	R\$ 65.560,97	10%	R\$ 21.853,66	20%	R\$ 43.707,31	0%	R\$ 0,00
4	INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS E PAINÉIS DE COMANDO E MEDIÇÃO	30,00%	R\$ 65.560,97	0%	R\$ 0,00	15%	R\$ 32.780,48	15%	R\$ 32.780,48
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	5,00%	R\$ 10.926,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	5%	R\$ 10.926,83
	(R\$) SIMPLES		R\$ 218.536,55		R\$ 65.560,97		R\$ 109.268,28		R\$ 43.707,31
	(%) SIMPLES		100%		30%		50%		20%
	(R\$) ACUMULADO		R\$ 218.536,55		R\$ 65.560,97		R\$ 174.829,24		R\$ 218.536,55
	(%) ACUMULADO		100,00%		30,00%		80,00%		100,00%