

**Obra: Ampliação Ginásio Municipal de Aratiba**  
**Endereço: Rua Itá, Parte da Chácara nº61, Município de Aratiba**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE ARATIBA**  
 Rua Luiz Loeser, 287, Centro - 99770000  
 (54) 3376-1114 - www.pmaratiba.com.br  
 Aratiba-RS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Serviços	Tempo	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.743,68	100	-		-		-		R\$ 6.743,68
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	2.332,38	100	-		-		-		R\$ 2.332,38
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	16.609,97	100	-		-		-		R\$ 16.609,97
4.0	SUPERESTRUTURA	-		18.429,49	60	12.286,33	40	-		R\$ 30.715,82
5.0	PAREDES E PAINEIS	-		8.443,31	60	5.628,87	40	-		R\$ 14.072,19
6.0	PISOS	-		-		19.357,05	60	12.904,70	40	R\$ 32.261,75
7.0	ESQUADRIAS	-		-		12.991,24	50	12.991,24	50	R\$ 25.982,49
8.0	COBERTURA	-		9.505,43	50	9.505,43	50	-		R\$ 19.010,85
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	231,85	100	-		-		-		R\$ 231,85
10.0	REVESTIMENTOS	-		5.454,55	20	13.636,36	50	8.181,82	30	R\$ 27.272,73
11.0	PINTURA	-		-		10.012,71	20	40.050,85	80	R\$ 50.063,56
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380V	820,12	10	1.230,18	15	2.870,41	35	3.280,47	40	R\$ 8.201,17
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	524,60	10	786,90	15	1.836,10	35	2.098,40	40	R\$ 5.246,01
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.013,08	10	1.519,62	15	3.545,77	35	4.052,31	40	R\$ 10.130,77
15.0	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	-		-		-		709,54	100	R\$ 709,54
16.0	SERVIÇOS FINAIS	-		-		-		415,25	100	R\$ 415,25
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	28.275,67	11,31%	45.369,47	18,15%	91.670,28	36,67%	84.684,58	33,87%	R\$ 250.000,00

12 de Abril de 2017