



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARATIBA
RIO GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO											
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS					
	R\$		R\$		R\$		R\$					
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$	1.836,72	25%	R\$	1.836,72	25%	R\$	1.836,72	25%			
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	20.371,75	100%	-	-	-	-	-	-			
TELHADO	R\$	24.063,63	20%	R\$	96.254,53	80%	-	-	-			
PINTURA	R\$	35.054,13	20%	R\$	52.581,20	30%	R\$	52.581,20	30%			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$	90.625,09	20%	R\$	135.937,63	30%	R\$	135.937,63	30%			
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	1.236,33	25%	R\$	1.236,33	25%	R\$	2.472,65	50%			
FORRO, DIVISÓRIA E PORTA	-	-	-	R\$	33.364,31	50%	R\$	33.364,31	50%			
ATERRAMENTO	-	-	-	-	-	-	R\$	11.531,63	50%			
SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	R\$	15.186,65	100%		
TOTAL PARCIAL	R\$	173.187,64	19,54%	R\$	321.210,70	36,24%	R\$	237.724,12	26,82%	R\$	154.234,21	17,40%
TOTAL ACUMULADO	R\$	173.187,64	19,54%	R\$	494.398,35	55,78%	R\$	732.122,47	82,60%	R\$	886.356,68	100%

GIAN CARLOS CARDOZO
Engenheiro Civil CREA RS 226.469

GILBERTO LUIZ HENDGES
Prefeito Municipal