



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA MUNICIPAL ACESSO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA MUNICIPAL ACESSO À LINHA ESP
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSO A I	3.243.837,73	% Período:	2,97%	8,32%	8,23%	24,76%	22,38%	24,25%	2,64%	6,44%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	18.165,87	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	348.305,69	% Período:	22,48%	77,52%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	266.912,03	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.385.030,49	% Período:				33,68%	30,44%	32,98%	2,90%					
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	16.555,57	% Período:							100,00%					
1.6.	DIVERSOS	208.868,08	% Período:								100,00%				
<b>Total: R\$ 3.243.837,73</b>				%:	2,97%	8,32%	8,23%	24,76%	22,38%	24,25%	2,64%	6,44%			
				Repasse:	81.987,83	229.513,00	226.875,22	682.822,72	617.041,29	668.611,76	72.872,38	177.537,87			
				Contrapartida:	14.468,44	40.502,29	40.036,81	120.498,12	108.889,65	117.990,31	12.859,83	31.330,21			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>96.456,27</b>	<b>270.015,29</b>	<b>266.912,03</b>	<b>803.320,84</b>	<b>725.930,94</b>	<b>786.602,07</b>	<b>85.732,21</b>	<b>208.868,08</b>			
				%:	2,97%	11,30%	19,53%	44,29%	66,67%	90,92%	93,56%	100,00%			
				Repasse:	81.987,83	311.500,83	538.376,05	1.221.198,77	1.838.240,06	2.506.851,82	2.579.724,20	2.757.262,07			
				Contrapartida:	14.468,44	54.970,73	95.007,54	215.505,66	324.395,31	442.385,62	455.245,45	486.575,66			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>96.456,27</b>	<b>366.471,56</b>	<b>633.383,59</b>	<b>1.436.704,43</b>	<b>2.162.635,37</b>	<b>2.949.237,44</b>	<b>3.034.969,65</b>	<b>3.243.837,73</b>			

ARATIBA/RS

Local

quarta-feira, 17 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: RS 123.168-D

ART/RR: 11186953