

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO											
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	18.154,44	25%	R\$	18.154,44	25%	R\$	18.154,44	25%	R\$	18.154,44	25%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.291,24	100%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$	19.401,85	25%	R\$	19.401,85	25%	R\$	19.401,85	25%	R\$	19.401,85	25%
INFRAESTRUTURA	R\$	110.710,40	75%	R\$	36.903,47	25%	R\$	-	0%	R\$	-	0%
MESOESTRUTURA	R\$	-	0%	R\$	197.562,03	50%	R\$	197.562,03	50%	R\$	-	0%
SUPERESTRUTURA	R\$	-	0%	R\$	89.468,86	20%	R\$	268.406,58	60%	R\$	89.468,86	20%
GUARDA CORPO	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	37.026,72	100%
SINALIZAÇÃO	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	4.824,17	100%
SERVIÇOS FINAIS	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	3.839,43	100%
TOTAL PARCIAL	R\$	157.557,92	13,18%	R\$	361.490,64	30,24%	R\$	503.524,89	42,13%	R\$	172.715,46	14,45%
TOTAL ACUMULADO	R\$	157.557,92	13,18%	R\$	519.048,56	43,42%	R\$	1.022.573,45	85,55%	R\$	1.195.288,91	100,00%

DALTRO VANSO
ENGENHEIRO CIVIL