

MEMORIAL DESCRITIVO PRÉ-MOLDADO

Obra – Execução de estrutura pré-moldada e cobertura de Pavilhão Industrial

Proprietário – **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA**

Local – Rua Orestes Valandro, Lote 01A, quadra 82, Dist. Industrial II, Aratiba, RS.

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

O terreno deverá ser limpo, desmatado, nivelado de acordo com o projeto arquitetônico.

A Locação da obra deverá seguir rigorosamente os alinhamentos de acordo com o projeto e será executado pelo sistema de gabarito com guias de madeira corrida perfeitamente niveladas em todo o contorno da obra.

2- ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

2.1- As escavações serão executadas manual ou mecanicamente, em dimensões conforme o fornecido pelo fabricante da estrutura, devendo alcançar um solo compatível com as cargas da estrutura. As escavações serão executadas pela empresa fabricante da estrutura.

2.2 - O fechamento da cobertura será com telhas de aluzinc e=0,50mm deve seguir o representado nos projetos, sendo tomado cuidado para que as chapas fiquem perfeitamente alinhadas.

2.3 - Seguem as descrições abaixo:

SERVIÇOS/MATERIAIS	QUANT.	UND.
1 - PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA		
Fundações/Sapatas inclusive escavação e reaterro	8,00	und.
Pilares Laterais (0,25x0,35x7,50m)	2,00	und.
Pilares Laterais (0,25x0,35x8,50m)	2,00	und.
Pilares de Oitão (0,25x0,35x9,30m)	4,00	und.
Tesouras em concreto pré-moldado	4,00	und.
Vigas de baldrame (15x40)cm	47,36	m
Vigas respaldo (15x30)cm (perímetro externo do pavilhão)	47,36	m
Telhas de Aluzinc TP 40 #0,50mm, incluído parafusos, mais Terçamento metálico enrijecido (100x40x15x2,25)mm 70cm abas e acessórios	177,00	m2

Observação:

- A empresa responsável pela estrutura pré-moldada, deverá fornecer projetos de fabricação e montagem, bem como as devidas ART's;
- O Projeto deve seguir rigorosamente as Norma 6118 (Estruturas de Concreto Armado), sendo concreto com Fck mínimo 35Mpa, carga de vento de 45m/s;
- A empresa deve possuir acompanhamento dos serviços pelo responsável técnico;
- Transportar os produtos até o local da obra;
- Mão-de-obra especializada de montagem e cobertura;

3 - LIMPEZA DA OBRA

A obra será construída atendendo as normas técnicas em vigor e será entregue limpa e livre de entulhos.

Aratiba, 15 de fevereiro de 2018.

Prefeitura Municipal de Aratiba

Gian Carlos Cardozo
CREA RS226467

Telmo Fernando Brusco
CREA RS13027